



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR P.M. DE SANTA MARIA DO OESTE/PR	APelido EMPREENDIMENTO OBRAS DE CALÇAMENTO POLIEDRICO EM ESTRADAS VICINAIS	DESCRiÇÃO DO LOTE OBRAS DE CALÇAMENTO POLIEDRICO EM ESTRADAS VICINAIS
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULAR	175.421,53	% Período:	15,90%	21,21%	25,62%	17,57%	19,71%							
1.1.	RUA PEDRO EURICH	175.421,53	% Período:	15,90%	21,21%	25,62%	17,57%	19,71%							
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.009,58	% Período:	100,00%											
1.1.2.	TERRAPLENAGEM	8.107,20	% Período:	100,00%											
1.1.3.	DRENAGEM	18.778,60	% Período:	100,00%											
1.1.4.	MEIO FIO	31.104,89	% Período:		100,00%										
1.1.5.	BASE - COLCHÃO DE ARGILA	12.201,28	% Período:		50,00%	50,00%									
1.1.6.	REVESTIMENTO COM PEDRAS POLIÉDRIC	80.215,06	% Período:			40,00%	30,00%	30,00%							
1.1.7.	URBANISMO/PAISAGISMO - CALÇADAS	19.283,84	% Período:			35,00%	35,00%	30,00%							
1.1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4.721,08	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 175.421,53				%:	15,90%	21,21%	25,62%	17,57%	19,71%						
				Repassé:	27.895,38	37.205,53	44.936,01	30.813,86	34.570,75						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	27.895,38	37.205,53	44.936,01	30.813,86	34.570,75						
				%:	15,90%	37,11%	62,73%	80,29%	100,00%						
				Repassé:	27.895,38	65.100,91	110.036,92	140.850,78	175.421,53						
				Contrapartida:	-	-	-	-	-						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	27.895,38	65.100,91	110.036,92	140.850,78	175.421,53						

SANTA MARIA DO OESTE/PR

Local

quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Jaime Luiz de Oliveira

CREA/CAU: 29.087/D-PR

ART/RRT: