

# Cronograma

Proponente: **MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE**  
Obra/Projeto: **PAVIMENTAÇÃO EM TST DE ESTRADA RURAL**  
Local / Implantação: **ESTRADA MUNICIPAL SAÍDA PARA LAGOA**  
Proposta nº: **9621/2024**  
Data ref.: **jan/24**

Item	Descrição	Valor (R\$)	Índice	mês 1		mês 2		mês 3	
				% no período	Valor	% no período	Valor	% no período	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.665,12	1,43%	70,00%	3.965,58	-	-	30,00%	1.699,54
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33.856,57	8,52%	26,93%	9.117,57	48,05%	16.268,08	25,02%	8.470,91
3	TERRAPLENAGEM	11.102,00	2,80%	50,00%	5.551,00	50,00%	5.551,00	-	-
4	BASE	176.650,11	44,47%	50,00%	88.325,06	50,00%	88.325,06	-	-
5	REVESTIMENTO	134.321,68	33,82%	-	-	50,00%	67.160,84	50,00%	67.160,84
6	LOMBADA	1.027,73	0,26%	-	-	-	-	100,00%	1.027,73
7	CONTENÇÃO LATERAL	27.146,21	6,83%	-	-	50,00%	13.573,11	50,00%	13.573,11
8	SINALIZAÇÃO	7.438,47	1,87%	-	-	-	-	100,00%	7.438,47
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI =		397.207,89	100,00%						

Período:	26,93%	106.959,21	48,05%	190.878,08	25,02%	99.370,59
Acumulado:	26,93%	106.959,21	74,98%	297.837,30	100,00%	397.207,89