

| PAM 2023 | | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------|-----------------------------|------------|------------------|-------------|------------|---|---------|------------------|--|
| Município: | SANTA MARIA DO OESTE | SAM | 36 | Edital no Município | Procedimento prévio | Início previsto da Obra | Convênio | Repasse do Concedente | R\$ | 300.000,00 | 89,80% | | | | | | | | | |
| Projeto : | Recape de vias urbanas em CBUQ | LOTE nº | 1 | Data | 31/07/2023 | Dias | 70 | Data | 19/10/2023 | nº | | Contrapartida do Proponente | R\$ | 34.089,64 | 10,20% | | | | | |
| Quantidade: | 1.679,74 m² | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | Valor Total | 334.089,64 | 100,00% | | | | | | |
| GRUPO ITEM | SERVIÇOS | N | PARCELAS (%) | | | | | | | | | | | TOTAL ITEM (R\$) | % S/ TOTAL | | | | | |
| | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Data Início | | 19/10/23 | 19/11/23 | 20/12/23 | 20/1/24 | 20/2/24 | 22/3/24 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | | | | | | |
| | Data Fim | | 18/11/23 | 19/12/23 | 19/1/24 | 19/2/24 | 21/3/24 | 21/4/24 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | 0/1/00 | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 100 | | | | | | | | | | | | 3.591,15 | 1,07 | | | | |
| 2 | TERRAPLENAGEM | | | 100 | | | | | | | | | | | 3.289,47 | 0,98 | | | | |
| 3 | BASE / SUB-BASE | | | 50 | 50 | | | | | | | | | | 54.546,86 | 16,33 | | | | |
| 4 | REVESTIMENTO | | | | 50 | 50 | | | | | | | | | 166.717,81 | 49,90 | | | | |
| 5 | MEIO-FIO E SARJETA | | | | 100 | | | | | | | | | | 8.661,63 | 2,59 | | | | |
| 6 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | 50 | 50 | | | | | | | | 48.928,07 | 14,65 | | | | |
| 7 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | 100 | | | | | | | 10.761,95 | 3,22 | | | | |
| 10 | DRENAGEM | | 70 | 30 | | | | | | | | | | | 28.150,84 | 8,43 | | | | |
| 11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | | | 10 | 50 | 40 | | | | | | | | | 9.441,86 | 2,83 | | | | |
| TOTAIS | | | | | | | | | | | | 334.089,64 | 100,00 | | | | | | | |
| COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | PARCELAS | | | | | | | | | | | | | | Nº DE MESES | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 3.224,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3.224,85 | 0,97% | | |
| 1C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 366,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 366,30 | 0,11% | | |
| 2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R\$ | - | 2.953,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.953,94 | 0,88% | | |
| 2C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | 335,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 335,53 | 0,10% | | |
| 3T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R\$ | - | 24.491,54 | 24.491,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 48.983,08 | 14,66% | | |
| 3C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | 2.781,89 | 2.781,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5.563,78 | 1,67% | | |
| 4T | REVESTIMENTO | TESOURO | R\$ | - | - | 74.856,30 | 74.856,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 149.712,59 | 44,81% | | |
| 4C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | 8.502,61 | 8.502,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17.005,22 | 5,09% | | |
| 5T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R\$ | - | - | 7.778,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7.778,14 | 2,33% | | |
| 5C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | 883,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 883,49 | 0,26% | | |
| 6T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R\$ | - | - | - | 21.968,70 | 21.968,70 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 43.937,41 | 13,15% | | |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | 2.495,33 | 2.495,33 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4.990,66 | 1,49% | | |
| 7T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | 9.664,23 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9.664,23 | 2,89% | | |
| 7C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | 1.097,72 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.097,72 | 0,33% | | |
| 8T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% | | |
| 8C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% | | |
| 9T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% | | |
| 9C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0,00% | | |
| 10T | DRENAGEM | TESOURO | R\$ | 17.695,62 | 7.583,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 25.279,45 | 7,57% | | |
| 10C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 2.009,97 | 861,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.871,39 | 0,86% | | |
| 11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R\$ | - | 847,88 | 4.239,40 | 3.391,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8.478,79 | 2,54% | | |
| 11C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | - | 96,31 | 481,53 | 385,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 963,07 | 0,29% | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 20.920,47 | 35.877,20 | 111.365,38 | 100.216,52 | 21.968,70 | 9.664,23 | - | - | - | - | - | - | | 300.012,50 | 89,80% | | |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | 2.376,27 | 4.075,14 | 12.649,52 | 11.383,17 | 2.495,33 | 1.097,72 | - | - | - | - | - | - | | 34.077,14 | 10,20% | | |
| FATURAMENTO MENSAL PREVISTO | | | R\$ | 23.296,74 | 39.952,34 | 124.014,90 | 111.599,68 | 24.464,04 | 10.761,95 | - | - | - | - | - | - | | 334.089,64 | 100,00% | | |
| MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % | | | R\$ | 6,97% | 11,96% | 37,12% | 33,40% | 7,32% | 3,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | 334.089,64 | 100,00% | | |
| MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % | | | R\$ | 6,97% | 18,93% | 56,05% | 89,46% | 96,78% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | OK | OK | | |
| Resp. Técnico: | | Assinatura: | | | | | Prefeito: | | | | | Assinatura: | | | | | data: | | | |
| Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração | | | | | | | | | | | | | | | | | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | | 27/07/2023 - qui | |