



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1078655	<b>Nº SICONV</b> 916715/2021/	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MINISTERIO DES. REGIONAL	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> 0	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 0
-------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------------	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO RUA ALEXANDRE KORDI</b>	<b>1.255.331,15</b>	% Período:	27,78%	22,67%	11,09%	13,94%	11,49%	13,03%						
1.1.	TERRAPLANAGEM	24.529,34	% Período:	50,23%	49,77%										
1.2.	BASE / SUB-BASE	449.806,15	% Período:	47,72%	52,28%										
1.3.	REVESTIMENTO	514.940,29	% Período:			23,79%	23,79%	23,79%	28,63%						
1.4.	MEIO FIO E SARGETA	53.937,70	% Período:		68,98%	31,02%									
1.5.	PAISAGISMO/ URBANISMO	74.255,64	% Período:				70,72%	29,28%							
1.6.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	14.514,32	% Período:						100,00%						
1.7.	DRENAGEM	121.756,01	% Período:	100,00%											
1.8.	ENSAIOS	1.591,70	% Período:						100,00%						
<b>Total: R\$ 1.255.331,15</b>				%:	27,78%	22,67%	11,09%	13,94%	11,49%	13,03%					
				Repassé:	286.355,15	233.681,59	114.342,06	143.722,49	118.454,63	134.272,08					
				Contrapartida:	62.365,04	50.893,32	24.902,46	31.301,20	25.798,13	29.243,00					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>348.720,19</b>	<b>284.574,91</b>	<b>139.244,51</b>	<b>175.023,69</b>	<b>144.252,77</b>	<b>163.515,08</b>					
				%:	27,78%	50,45%	61,54%	75,48%	86,97%	100,00%					
				Repassé:	286.355,15	520.036,74	634.378,80	778.101,29	896.555,92	1.030.828,00					
				Contrapartida:	62.365,04	113.258,36	138.160,82	169.462,02	195.260,15	224.503,15					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>348.720,19</b>	<b>633.295,10</b>	<b>772.539,61</b>	<b>947.563,30</b>	<b>1.091.816,07</b>	<b>1.255.331,15</b>					

SANTA MARIA DO OESTE

Local

segunda-feira, 21 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Jaime Luiz de Oliveira

CREA/CAU: CREA PR/29087-D

ART/RRT: