

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																																
Município:	SANTA MARIA DO OESTE			SAM	44	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	47	Repasso do Concedente			R\$	5.187.056,82	100,00%																		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	16/10/2025	Dias	30	Data	25/11/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS			Contrapartida do Proponente																						
Quantidade:	18.415,93		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total	5.187.056,82	100,00%																	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL																						
			10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30																																								
			Data Início	25/11/25	26/12/25	26/1/26	26/2/26	29/3/26	29/4/26	30/5/26	30/6/26	31/7/26	31/8/26																														
	Data Fim	25/12/25	25/1/26	25/2/26	28/3/26	28/4/26	29/5/26	29/6/26	30/7/26	30/8/26	30/9/26																																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%		19,79	19,79		20,22	20,21	19,99												5	18.567,30	0,00																				
2	TERRAPLENAGEM	%		12,63	66,09		5,78	1,92	13,58											5	69.175,06	0,01																					
3	DRENAGEM	%		52,00	9,57		8,80	3,78	25,85											5	1.092.615,14	0,21																					
4	BASE / SUB-BASE	%			21,66	21,72		11,06	10,09	35,46										5	1.334.382,72	0,26																					
5	REVESTIMENTO	%				22,25	21,82		11,39	13,54	10,85		20,15							6	1.590.099,48	0,31																					
6	MEIO-FIO E SARJETA	%					22,53	21,08		13,04	14,01	10,52	18,80							6	300.712,83	0,06																					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%					21,88	21,84		11,51	12,32	5,66	26,79							6	652.989,81	0,13																					
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%						18,16	19,64		12,36	15,17	34,67							5	68.484,30	0,01																					
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-																				
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-																				
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%			6,84	14,60	8,55	6,52	14,60	18,04	7,61		23,24							8	60.030,18	0,01																					
TOTAIS																							5.187.056,82	1,00																			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																											
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.675,24	3.675,24	-	3.753,72	3.752,19	3.710,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18.567,30	0,36%																					
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	8.738,20	45.718,86	-	3.995,38	1.330,03	9.392,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	69.175,06	1,33%																					
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	568.164,70	104.563,27	-	96.129,74	41.326,21	282.431,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.092.615,14	21,06%																					
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	289.077,18	289.888,74	-	147.605,37	134.693,79	473.117,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.334.382,72	25,73%																					
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	353.813,67	346.922,34	-	181.042,95	215.310,35	172.557,71	-	320.452,46	-	-	-	-	-	-	6	1.590.099,48	30,66%																					
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	67.759,90	63.397,07	-	39.224,58	42.144,65	31.644,34	56.542,29	-	-	-	-	-	-	6	300.712,83	5,80%																					
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	142.901,17	142.595,07	-	75.154,04	80.474,03	36.960,38	174.905,12	-	-	-	-	-	-	6	652.989,81	12,59%																					
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	12.434,46	13.451,84	-	8.465,76	10.391,94	23.740,30	-	-	-	-	-	-	5	68.484,30	1,32%																					
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	4.103,87	8.763,65	5.133,55	3.911,30	8.763,65	10.829,23	4.571,15	-	13.953,78	-	-	-	-	-	-	8	60.030,18	1,16%																					
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	580.578,14	447.138,42	652.466,06	666.595,80	416.351,70	633.486,95	813.635,84	308.213,30	78.996,66	589.593,95	-	-	-	-	-	-		5.187.056,82	100,00%																					
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-																						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																								R\$	580.578,14	447.138,42	652.466,06	666.595,80	416.351,70	633.486,95	813.635,84	308.213,30	78.996,66	589.593,95	-	-	-	-	-	-		5.187.056,82	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																								R\$	11,19%	8,62%	12,58%	12,85%	8,03%	12,21%	15,69%	5,94%	1,52%	11,37%								5.187.056,82	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																								R\$	11,19%	19,81%	32,39%	45,24%	53,27%	65,48%	81,17%	87,11%	88,63%	100,00%								OK	OK
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):						Assinatura:						data:																				
Kawane Lais Rodrigues Martins - CREA PR-203.031/D - ART/RRT Nº 1720256041362											OSCAR DELGADO																																
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						13/10/2025 - seg																					