



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APelido EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPE NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO SÃO JOSÉ
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	
1.	ACESSO AO DISTRITO SÃO JOSÉ	512.758,78	% Período:	9,16%	30,51%	30,51%	29,82%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.647,07	% Período:	100,00%												
1.2.	DEMOLIÇÃO	13.656,24	% Período:	100,00%												
1.3.	BASE/SUB BASE	31.679,40	% Período:	100,00%												
1.4.	REVESTIMENTO	446.991,98	% Período:		35,00%	35,00%	30,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	12.045,32	% Período:		35,00%	35,00%	100,00%									
1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO	6.738,77	% Período:				100,00%									
Total: R\$ 512.758,78				%:	9,16%	30,51%	30,51%	29,82%								
				Repasso:	-	-	-	-								
				Contrapartida:	46.982,71	156.447,19	156.447,20	152.881,68								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	46.982,71	156.447,19	156.447,20	152.881,68								
				%:	9,16%	39,67%	70,18%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-	-								
				Contrapartida:	46.982,71	203.429,90	359.877,10	512.758,78								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	46.982,71	203.429,90	359.877,10	512.758,78								

Santa Maria do Oeste/PR

Local

quinta-feira, 13 de julho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Cesar de Campos

CREA/CAU: 171.596/D - PR

ART/RRT: 1720233630370