

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SANTA MARIA DO OESTE		PRIORIDADE Nº 47	SAM	44
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias diversas. Sede do Município de Santa Maria do Oeste - PR. Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			13/10/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		10 Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 5.187.056,82	Valor total Mão de Obra: R\$ 1.743.579,25 33,61%	Valor total dos Materiais: R\$ 3.443.477,57 66,39%	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	300	R\$ 5.187.056,82	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 580.578,14	Iniciará na Rua F do Jardim Santa Rita com 1 placa de obra; terraplenagem e drenagem nas ruas B, C, E e F do Jardim Santa Rita.
Medição 2	30	R\$ 447.138,42	Iniciará na Rua Pedro Slitalski com 1 placa de obra; terraplenagem e drenagem nas ruas Pedro Slitalski, ruas A e B do Sub50, rua Lucila Agnes e rua Geni Aparecida Damiano Caldas; Execução de 15cm de macadame seco, 15cm de brita graduada e respectivos ensaios nas ruas B, C, E e F do Jardim Santa Rita (BASE e SUB-BASE).
Medição 3	30	R\$ 652.466,06	Execução de 15cm de macadame seco, 15cm de brita graduada e respectivos ensaios nas ruas Pedro Slitalski, ruas A e B do SUB50, Rua Geni Aparecida Damiano Caldas e Rua Lucila Agnes (BASE e SUB-BASE); Execução e respectivos ensaios das camadas de imprimeção e pintura em RR-1C, e revestimento com 5cm de CBUQ nas Ruas B, C, E e F do Jardim Santa Rita.
Medição 4	30	R\$ 666.595,80	Execução de meio fio, sarjeta e urbanização nas Ruas B, C, E e F do Jardim Santa Rita; Execução e respectivos ensaios das camadas de imprimeção e pintura em RR-1C, e revestimento com 5cm de CBUQ nas ruas Pedro Slitalski, ruas A e B do SUB50, Rua Geni Aparecida Damiano Caldas e Rua Lucila Agnes; Terraplanagem e drenagem nas Ruas C, D, E e F do Loteamento Monte Carlo.
Medição 5	30	R\$ 416.351,70	Execução da sinalização nas Ruas B, C, E e F do Jardim Santa Rita; Execução de meio-fio e sarjeta nas ruas Pedro Slitalski, ruas A e B do SUB50, Rua Geni Aparecida Damiano Caldas e Rua Lucila Agnes; Execução de 15cm de macadame seco, 15cm de brita graduada e respectivos ensaios nas Ruas C, D, E e F do Loteamento Monte Carlo; Terraplanagem e drenagem nas ruas Bnh-Pedro Slitalski, Nassy Tomem Principal e Rua Projetada A.
Medição 6	30	R\$ 633.486,95	Execução e respectivos ensaios das camadas de imprimeção e pintura em RR-1C, e revestimento com 5cm de CBUQ nas Ruas C, D, E e F do Loteamento Monte Carlo. Execução da sinalização nas ruas Pedro Slitalski, ruas A e B do SUB50, Rua Geni Aparecida Damiano Caldas e Rua Lucila Agnes; Execução de 15cm de macadame seco, 15cm de brita graduada e respectivos ensaios nas ruas Bnh-Pedro Slitalski, Nassy Tomem Principal e Rua Projetada A; Implantação de Placa de Obra na Rua Arnaldo Ewaldo Iansen; Execução de demolições, terraplanagem e drenagem nas Ruas Verci Grande, Germano Wendler, Arnaldo Ewaldo Iansen e Bernardino Grande.
Medição 7	30	R\$ 813.635,84	Execução de meio fio, sarjeta e urbanização nas Ruas C, D, E e F do Loteamento Monte Carlo; Execução e respectivos ensaios das camadas de imprimeção e pintura em RR-1C, e revestimento com 5cm de CBUQ nas ruas Bnh-Pedro Slitalski, Nassy Tomem Principal e Rua Projetada A; Execução de 15cm de macadame seco, 15cm de brita graduada e respectivos ensaios nas ruas Ruas Verci Grande, Germano Wendler, Arnaldo Ewaldo Iansen e Bernardino Grande.
Medição 8	30	R\$ 308.213,30	Execução de sinalização nas Ruas C, D, E e F do Loteamento Monte Carlo; Execução e respectivos ensaios das camadas de imprimeção e pintura em RR-1C, e revestimento com 5cm de CBUQ nas ruas Verci Grande, Germano Wendler, Arnaldo Ewaldo Iansen e Bernardino Grande; Execução de meio fio, sarjeta e urbanização nas Ruas Bnh-Pedro Slitalski, Nassy Tomem Principal e Rua Projetada A.
Medição 9	30	R\$ 78.996,66	Execução de sinalização nas Ruas Bnh-Pedro Slitalski, Nassy Tomem Principal e Rua Projetada A; Execução de meio fio, sarjeta e urbanização nas ruas Verci Grande, Germano Wendler, Arnaldo Ewaldo Iansen e Bernardino Grande .
Medição 10	30	R\$ 589.593,95	Execução de sinalização nas ruas Verci Grande, Germano Wendler, Arnaldo Ewaldo Iansen e Bernardino Grande .

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Kawane Lais Rodrigues Martins - CREA PR-203.031/D - ART/RRT Nº 1720256041362	OSCAR DELGADO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE