



PREFEITURA MUNICIPAL

Santa Maria do Oeste

- GABINETE DO PREFEITO -

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES (parte integrante do Termo de Convênio) MUNICÍPIO: Santa Maria do Oeste -PR			
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO			
Município: Santa Maria do Oeste – PR		CNPJ: 95.684.544/0001-26	
Endereço: Rua José de França Pereira n° 10			
UF: PR	CEP: 85.230-000	Telefone: (42) 3646-1309	
Conta Corrente: n° 8449-2	Banco: Banco do Brasil	Agência: 4757-0	Praça de Pagamento: Céu Santa Maria do Oeste - PR
Responsável: José Reinoldo Oliveira			CPF: 508.688.109-91
CI/Órgão Expedidor: 4.153.797-3 SSP/PR	Cargo: Chefe do Poder Executivo	Função: Prefeito Municipal	

2. OUTROS PARTÍCIPES (se houver)	
Nome:	CPF ou CNPJ:
Endereço:	CEP:

3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Promover a implantação de pavimentação poliédrica no Trecho de Estrada Rural, saída para Vila do Meio, Dist. de São José medindo 422,50 m sendo 6m de largura 422,50 m de extensão , 6 m de largura e 0,30 m de cordão lateral, totalizando 2.661,75 m² de área pavimentada.

3.1. QUADRO RESUMO (Totalização dos trechos indicados no RTV)

n°	Trecho	Coordenadas		Extensão (Km)	Largura (m)	Cordão Lateral (m)	Área a ser pavimentada (m ²)
		Início	Término				
1	Único	395633,17	395292,41	0,4225	6,00	0,30	2.661,75
		7244834,28	7244754,15				
Totalização				0,4225	6,00	0,30	2.661,75

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP: 85.230-000

FONE/FAX: (042) 3644-1359

SANTA MARIA DO OESTE-PR



PREFEITURA MUNICIPAL
Santa Maria do Oeste

- GABINETE DO PREFEITO -

4. JUSTIFICATIVA

O Município de Santa Maria do Oeste – PR localiza-se no 1º planalto Paranaense, no Centro do Estado. Situa-se às margens da PR 456, que liga Palmital, Sta Maria do Oeste e Pitanga, distante 360 km da Curitiba.

Com área total de 847,137 km², Santa Maria do Oeste tem sua parte sul integrada a AMOCENTRO. O Município possui uma população total de 11.497 habitantes (Fonte: IBGE – 2010).

A economia do Município tem base na produção de grãos com destaque para as culturas de soja, milho e trigo e Pecuaria das atividades. As culturas de subsistência para manutenção das famílias também tem sua importância para a economia do Município, uma vez que a produção excedente é comercializada no Município e Região. O Município possui aproximadamente 3600 km de estradas rurais (Fonte: Secretaria de Agricultura).

A execução do objeto justifica-se principalmente pelo fato de haver um número elevado de veículos particulares, de carga, transporte escolar e moradores das referidas comunidades e entorno, que utilizam a via, transporte escolar e transporte de veículos leiteiros. O Município vem investindo recursos financeiros para minimizar os problemas encontrados nas referidas estradas rurais e urbanas, no entanto, não são suficientes para solucionar todos os passivos. Desta forma faz-se necessária a pavimentação poliédrica das estradas almejando facilitar o escoamento da safra agrícola e produção Leiteira, favorecer o transporte escolar, o acesso dos moradores para as comunidades locais e para a sede do Município, e ainda, a diminuição dos gastos públicos com a manutenção da referida estrada.

5. BENEFICIÁRIOS

Descrição	N.º Total (Diretos)
1 - Número de comunidades atendidas	08
2 - Número de agricultores	850

Nome das Comunidades atendidas:

- ✓ Vila do Meio
- ✓ Rio Liso
- ✓ Rio Salgado
- ✓ Cambará
- ✓ Vila Nova Sao João
- ✓ Vila Veneza



PREFEITURA MUNICIPAL
Santa Maria do Oeste

- GABINETE DO PREFEITO -

✓ Rio Bonito e Alto Piquiri

6. FASES DA IMPLANTAÇÃO

Fases	Especificação	Responsável
1	Licitação	Município
2	Contratação	Município
3	Fiscalização	Município
4	Extração, carga, transporte, preparo e assentamento do poliedro	Empresa Contratada
5	Colchão de argila para pavimento poliedro	Empresa Contratada
6	Enchimento com argila pavimento poliedro	Empresa Contratada
7	Compactação de pavimentação poliédrica	Empresa Contratada
8	Carga e transporte pedra para pavimento poliédrico	Empresa Contratada
9	Carga de cordão pedra para pav. Poliédrico	Empresa Contratada
10	Extração, carga, transp., assentamento cordão lat. Pedra para pav. poliédrico	Empresa Contratada
11	Contenção lateral com solo local	Empresa Contratada
12	Fornecimento e plantio de erva cidreira para pav. Poliédrico	Empresa Contratada

7 - PLANO DE APLICAÇÃO

Fases	Especificação	Valores (R\$)		
		SEAB	Município	Total
1.1	Placa de Obra em ch. galv. 4x2 fixada empont. De madeira	3373,11	177,53	3550,64
2.1	Esc. Carga e transp. De mt de 1ª cat. Para alargamento da pista conforme projeto.	13909,14	732,06	14.641,20
2.2	Escarificação, Reg. e comp de sub. Ao longo do trecho a ser pav.	8067,64	424,61	8492,25
2.3	Corte e prep de cordao de tipo 15x30 para travamento lateral da pista e inicio e fim.	2737,42	144,08	2881,50
2.4	Extração e carga, tranp. e assentamento de cordao de	9.375,07	493,43	9.868,50

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000

FONE/FAX: (042) 3644-1359

SANTA MARIA DO OESTE-PR



PREFEITURA MUNICIPAL
Santa Maria do Oeste

- GABINETE DO PREFEITO -

	pedra ref ao item anterior da jazida até o trecho.			
2.5	Corte e prep-. De pedra p/ o pav. poliedrico na jazida.	27.213,22	1432,28	28645,50
2.6	Extração carga e tranp. Prepa. Assent. pedra polied.da jazida até o trecho.	62.590,42	3.294,23	65.884,65
2.7	Encheimento com argila para travam. Do pavimento poliedrico .	2.745,40	144,50	2.889,90
2.8	Colchao. De argila p/pavim. Poliedrica para assentam. Das pedras	5153,65	271,25	5424,90
2.9	Compac. De pav. Polied. Com rolo liso sobre pav.	1300,45	68,45	1368,90
3.1	Esc. De bueiros de prim. Para travessias de bueiro	132,24	6,96	139,20
3.2	Corpo de BSTC de d=60cm em concreto e rejunt.	4465,00	235,00	4700,00
3.3	Boca de saída de dreno tipo 1 – entrada e saída de agua	961,41	50,59	1012,00
4	TOTAL DO ORÇAMENTO	142.024,17	7.474,97	149.499,14

Orçamento Detalhado no em anexo

8 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Atividades	Período de Execução	
	Início	Final
Licitação	20/06/2020	20/07/2020
Contratação	30/07/2020	10/08/2020
Fiscalização	30/07/2020	04/02/2021
Trecho Totalidade	10/08/2020	20/12/2020

- ❖ Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
- ❖ Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO.



PREFEITURA MUNICIPAL
Santa Maria do Oeste

- GABINETE DO PREFEITO -

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - TRIMESTRAL

1. Concedente (Governo) R\$ 142.024,17					
2° TRIM					
R\$ 142.024,17 (UNICA)					
2. Proponente (Contrapartida 5%) R\$ 7.474,97					
2° TRIM					
R\$ 7.474,97					

10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.

Nome:	Jaime Luiz de Oliveira	Assinatura
Cargo:	Eng. Civil	
N.º Registro Conselho de Classe:	PR-29.087/D	
Local:	Santa Maria do Oeste -PR	
Data:		

11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO

Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que não existe qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Nome:	Jolsé Reinoldo Oliveria	Assinatura
Cargo:	Prefeito Municipal	
CPF:	508.688.109-91	
Local:		
Data:		



PREFEITURA MUNICIPAL
Santa Maria do Oeste

- GABINETE DO PREFEITO -

12- PARECER TÉCNICO E APROVAÇÃO DO NR/SEAB (CHEFE do N.R. e FISCAL DO CONVÊNIO)

Cargo:	Chefe do Núcleo Regional da SEAB	Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		
Cargo:	Fiscal do Convênio *	Assinatura
Nome:		
CPF:		
Local:		
Data:		

(*) Na impossibilidade do Fiscal do Convênio ser o representante do DEAGRO no N.R., indicar outro servidor habilitado.